

HÔPITAL DU CINQUANTENAIRE — UNITÉ ÉNERGÉTIQUE

Rapport de Service Effectué, Attestation & Relevé d'Index des Facilitateurs Critiques

ATTESTATION DE SERVICE RENDU & RAPPORT D'INTERVENTION

Référence : HOSP-ENG-2026/SRV-IDX-020 | Date : 08 Octobre 2026

Nous soussignés, responsables de l'ingénierie électrique et de la maintenance, certifions que les contrôles périodiques, les relevés de compteurs (*Metering*) et la maintenance des armoires électriques et groupes de secours ont été exécutés avec succès conformément aux normes en vigueur.

1. RELEVÉ D'INDEX DES COMPTEURS & FACILITEURS CRITIQUES (METERING & INDEX LOG)

ID Compteur	Zone / Localisation	Grandeur Mesurée	Index Précédent	Nouvel Index	Statut
MTR-TGBT-01	TGBT Principal (Arrivée Réseau)	Énergie Active (kWh)	124,550 kWh	128,920 kWh	Conforme
MTR-BESS-02	Unité de Stockage (Batteries)	Puissance / Décharge	45,200 kWh	47,150 kWh	Opérationnel
MTR-BLOC-03	Blocs Opératoires & USI	Énergie Secourue	88,100 kWh	90,400 kWh	Critique Validé

2. JOURNAL D'ACTIVITÉ & SUIVI HORAIRE (10H00 - 14H00)

Horaire	Zone / Équipement	Opération Réalisée	Description Technique
10:00	TGBT Principal & Postes HTA/BT	Contrôle Taux de Charge	Relevé des intensités, tension nominale et cellules de découplage (Pic diurne).
11:30	Armoires Divisionnaires (DB Box)	Réinstallation & Maintenance	Remplacement des prises de courant défectueuses et serrage des busbars.
14:00	Centrale & Groupes Électrogènes	Test ATS / STS & Secours	Simulation de coupure réseau, démarrage du groupe et test des boutons d'urgence.